

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:
Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008**

		Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 Firma		Unità Responsabile della Progettazione						
				INGEREAL-INGE-PROGRE						
Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 20										
Nome File: All.20 - Fascicolo dell'opera		Descrizione: Emissione per commenti		0	30	11	22	M.Graiani	L.Cartasegna	A.Leardi
Formato: A4	-	Comm.: 2464		Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 		Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera								

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 2 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera								
Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale; si prevede l'intercettazione delle condotte esistenti mediante macchine intercettatrici. Lo sviluppo complessivo della condotta sarà pari a circa 4.174 m, totalmente posati sotto la sede stradale di competenza comunale e per brevi tratti in aree private; la rimozione di circa 4.317 m anch'essi interamente situati sotto la sede stradale. Le condotte in progetto saranno in polietilene di diametro variabile: - De 125 - De 180 – De 225 – De 315 È quindi prevista la sostituzione delle condotte esistenti in ghisa e acciaio con altre di diametro equivalente. A completamento dell'intervento verranno ribaltati sulla nuova condotta gli IDU che venivano alimentati da quella in dismissione per un totale di 102 occorrenze. I nuovi allacci saranno previsti in polietilene S5/S8 con diametro variabile: - Pe S5 De 32 – De 50 – De 63 – De 90. - Pe S8 De 125 – De 180. La pressione massima di esercizio sarà pari a 0,04 bar (BP). Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:								
Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA TIRRENO	1	2	180	Pe	34	300	GH	2
						150	GH	19
						150	GH	11
VIA CAMOGLI	3	4	125	Pe	133	100	GH	44
						100	GH	84
						125	Pe	4
GIARDINO FIRPO LUIGI - CORSO ALIGHIERI DANTE	5	6	125	Pe	21	100	GH	24
CORSO ALIGHIERI DANTE	6	7	125	Pe	27	100	GH	27
CORSO ALIGHIERI DANTE - VIA GROSSI TOMMASO	7	8	125	Pe	15	100	GH	15
VIA FOA' PIO - VIA VECELLIO TIZIANO	9	10	180	Pe	7	150	GH	5
						180	Pe	2
VIA FOA' PIO - VIA VECELLIO TIZIANO	10	11	180	Pe	24	150	GH	23

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 3 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA FOA' PIO	11	12	180	Pe	19	150	GH	19
VIA FOA' PIO	12	13	180	Pe	12	150	GH	12
VIA FOA' PIO	13	14	180	Pe	3	150	GH	3
VIA FOA' PIO - VIA CANOVA ANTONIO	14	15	180	Pe	35	150	GH	34
VIA PAGLIANI LUIGI	16	17	180	Pe	78	150	GH	8
						150	GH	61
						180	Pe	10
VIA GAVELLO GIUSEPPE	17	18	180	Pe	57	150	GH	4
						150	GH	44
						180	Pe	3
VIA PAGLIANI LUIGI	17	19	125	Pe	28	100	GH	21
						100	GH	5
VIA TUNISI	20	21	125	Pe	62	90	Pe	6
						100	GH	6
						80	GH	52
VIA BUSCA	22	23	125	Pe	88	100	GH	37
						100	GH	52
VIA BUSCA	23	24	125	Pe	29	125	Pe	12
						150	GH	5
						100	Acc	12
						100	GH	23
VIA BAIARDI PIETRO	25	26	315	Pe	3	200	GH	5
VIA ZURETTI GIANFRANCO	26	27	315	Pe	110	200	GH	90
VIA ZURETTI GIANFRANCO - VIA BIGLIERI GIULIO	27	28	315	Pe	9	200	GH	11
VIA ZURETTI GIANFRANCO	27	29	315	Pe	10	200	GH	11
VIA SAPPONE	30	31	125	Pe	96	100	Acc	90
						100	GH	5
CORSO MONCALIERI	32	33	125	Pe	91	100	GH	75
						100	GH	16
CORSO MONCALIERI	33	34	125	Pe	71	100	GH	71
CORSO MONCALIERI	34	35	125	Pe	1	100	GH	1
VIA ASUNCION	36	37	225	Pe	69	200	GH	69
						225	Pe	2
VIA LA LOGGIA	38	39	180	Pe	38	150	GH	35
						180	Pe	3
						150	GH	2

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 4 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA LA LOGGIA	39	40	180	Pe	24	150	GH	24
CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA	40	41	180	Pe	32	150	GH	25
CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA	41	42	315	Pe	31	200	GH	27
						200	GH	7
						200	Acc	3
CORSO CORSICA	43	44	180	Pe	7	150	GH	3
CORSO CORSICA	44	45	125	Pe	25	100	GH	21
						100	GH	2
CORSO CORSICA	44	47	180	Pe	64	150	GH	65
CORSO CORSICA	45	46	125	Pe	47	100	GH	49
VIA LA LOGGIA	47	48	180	Pe	58	150	GH	50
CORSO CORSICA	47	55	180	Pe	97	150	GH	66
						150	Acc	13
						180	Pe	7
						150	GH	3
VIA LA LOGGIA	48	49	125	Pe	9	100	GH	4
						125	Pe	2
VIA LA LOGGIA	48	50	180	Pe	73	150	GH	53
						150	GH	27
VIA ALBENGA	50	51	180	Pe	74	150	Acc	3
						150	GH	75
VIA LA LOGGIA	50	52	180	Pe	63	150	GH	60
VIA LA LOGGIA	52	53	180	Pe	31	150	GH	31
VIA LA LOGGIA	53	54	180	Pe	16	150	GH	15
VIA ALBENGA	56	57	180	Pe	38	150	GH	38
						180	Pe	2
VIA ALBENGA	57	58	180	Pe	90	180	Pe	2
						150	GH	88
VIA GARESSIO	59	60	180	Pe	29	150	GH	25
						150	Acc	4
VIA GARESSIO	60	61	180	Pe	7	150	GH	9
VIA GARESSIO	61	62	180	Pe	72	150	GH	67
						150	GH	3
VIA GARESSIO	62	63	180	Pe	25	150	GH	23

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 5 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA - VIA GARESSIO	64	65	180	Pe	53	180	Pe	5
						150	GH	42
						150	GH	3
VIA GARESSIO	65	66	125	Pe	65	100	GH	63
						150	GH	2
VIA GARESSIO	67	68	180	Pe	212	150	GH	203
						150	GH	4
VIA VENTIMIGLIA	69	70	315	Pe	68	250	Acc	64
VIA GIAGLIONE	70	71	225	Pe	35	150	Acc	58
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	70	121	315	Pe	1	250	Acc	10
						150	Acc	8
VIA GIAGLIONE	71	72	225	Pe	89	150	Acc	168
VIA GENOVA - VIA GIAGLIONE	72	73	225	Pe	26	150	Acc	115
VIA VENTIMIGLIA	74	121	315	Pe	77	250	GH	20
						400	Acc	2
						250	GH	2
						250	Acc	46
CORSO CADUTI SUL LAVORO	75	76	315	Pe	144	150	GH	5
						250	GH	131
VIA GENOVA - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	77	315	Pe	11	300	Acc	3
						150	Acc	3
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	78	315	Pe	3	150	GH	12
						350	Acc	1
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	78	79	315	Pe	5	350	Acc	7
VIA NIZZA	78	80	180	Pe	148	150	GH	134
VIA VENTIMIGLIA	81	82	315	Pe	199	250	Acc	8
						150	Acc	20
						250	GH	189

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 6 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA - VIA CARAMAGNA	82	83	315	Pe	24	250	GH	16
						250	GH	5
VIA CARAMAGNA	83	84	180	Pe	55	150	GH	43
						180	Pe	1
						150	GH	6
VIA VENTIMIGLIA	83	88	315	Pe	74	250	GH	78
VIA CARAMAGNA	84	85	125	Pe	6	125	Pe	7
VIA CARAMAGNA	84	86	180	Pe	16	150	GH	14
						180	Pe	3
VIA CARAMAGNA	86	87	180	Pe	58	150	GH	54
						150	GH	5
VIA VENTIMIGLIA	88	89	315	Pe	38	250	GH	43
VIA SOMMARIVA	89	90	180	Pe	28	150	GH	19
						150	Acc	2
VIA VENTIMIGLIA - VIA SOMMARIVA	89	91	315	Pe	16	250	GH	2
VIA VENTIMIGLIA - GIARDINO CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE	91	92	180	Pe	12	150	Acc	23
						250	GH	3
VIA VENTIMIGLIA - GIARDINO CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE	91	93	315	Pe	26	250	GH	17
						250	GH	7
VIA VENTIMIGLIA	93	94	315	Pe	9	250	GH	9
VIA VENTIMIGLIA	94	95	315	Pe	78	250	GH	76
VIA VENTIMIGLIA	95	96	315	Pe	1	250	GH	2
VIA VENTIMIGLIA	96	97	315	Pe	41	250	GH	41
VIA VENTIMIGLIA	97	98	315	Pe	37	250	GH	37
VIA VENTIMIGLIA - VIA VINOVO	98	99	180	Pe	19	150	GH	2
VIA VENTIMIGLIA	98	100	315	Pe	126	250	GH	103
						250	GH	3
VIA VENTIMIGLIA - VIA GARZIGLIANA	100	101	125	Pe	5	100	GH	4
VIA VENTIMIGLIA	100	102	315	Pe	44	250	GH	50
						315	Pe	3
VIA VENTIMIGLIA	102	103	315	Pe	5	250	GH	5
VIA VENTIMIGLIA	103	104	315	Pe	14	250	GH	14

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 7 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA	104	105	315	Pe	16	250	GH	16
VIA VENTIMIGLIA	105	106	315	Pe	17	250	GH	15
VIA TESTONA	107	108	180	Pe	19	180	Pe	2
						150	GH	15
VIA TESTONA	108	109	180	Pe	9	150	GH	5
						150	GH	3
						180	Pe	1
VIA TESTONA	109	110	180	Pe	12	150	GH	12
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	110	111	180	Pe	14	150	GH	14
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	111	112	180	Pe	5	150	GH	7
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	112	113	180	Pe	9	150	Acc	12
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	112	114	180	Pe	21	150	GH	17
VIA TESTONA	114	115	180	Pe	28	150	GH	25
						150	GH	2
VIA GENOVA - VIA TESTONA	115	116	180	Pe	11	150	Acc	4
						150	GH	7
CORSO MARONCELLI PIETRO	117	123	315	Pe	18	315	Pe	5
						250	GH	14
CORSO MARONCELLI PIETRO	123	118	315	Pe	21	250	Acc	3
						250	GH	19
						300	Acc	2
AREA PALAVELA	119	120	125	Pe	8	100	GH	7
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	121	122	180	Pe	16	150	Acc	14
Totali					4174			4317

Per quanto concerne gli allacciamenti è stato previsto il completo rifacimento a partire dalla nuova TS fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati (salvo i casi in cui già presenti allacciamenti in polietilene, per i quali è stato previsto il mero riallaccio):

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 8 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
001	C.so Turati civ. 63 da via Camogli	3	25	-	-	32	8,50	-	
002	C.so Turati civ. 63 da via Camogli	3	40	-	-	50	8,50	-	
003	Via Camogli civ. 6	3	40	-	-	50	8,50	-	
004	Via Camogli civ. 8	3	25	-	-	32	8,00	-	
005	Via Camogli civ. 10	3	40	-	-	50	9,00	-	
006	Via Camogli civ. 12	3	40	-	-	50	7,50	-	
007	Via Camogli civ. 14	3	40	-	-	50	7,00	-	
008	Corso Alighieri Dante civ. 42	3	100	-	-	125	7,00	-	
009	Corso Alighieri Dante civ. 46	3	100	-	-	125	7,00	-	
010	Via Foa' Pio snc	1	-	50	-	50	2,00	-	
011	Via Foa' Pio civ. 59	3	75	-	-	90	3,50	-	
012	Via Foa' Pio civ. 61	3	25	-	-	32	4,00	-	
013	Via Foa' Pio civ. 68	4	80	-	-	90	7,50	-	
014	Via Foa' Pio civ. 63	1	-	90	-	90	2,50	-	
015	Via Foa' Pio civ. 65	1	-	90	-	90	5,50	-	
016	Via Foa' Pio civ. 65	3	75	-	-	90	4,50	-	
017	Via Foa' Pio civ. 65	3	25	-	-	32	4,50	-	
018	Via Foa' Pio civ. 76	2	-	63	-	63	1,00	-	
019	Via Pagliani Luigi civ. 1	3	50	-	-	63	6,00	-	
020	Via Pagliani Luigi civ. 3	3	25	-	-	32	6,00	-	
021	Via Pagliani Luigi civ. 3	3	32	-	-	32	6,50	-	
022	Via Pagliani Luigi civ. 5	3	40	-	-	50	6,00	-	
023	Via Gavello Giuseppe civ. 4	4	40	-	-	50	11,00	-	
024	Via Pagliani Luigi civ. 11	1	-	63	-	63	5,50	-	
025	Via Tunisi civ. 45 int. 3	1	-	50	-	50	2,50	-	
026	Via Tunisi civ. 45 int. 5	3	50	-	-	63	3,00	-	
027	Via Tunisi civ. 45 int. 6	4	40	-	-	50	2,50	-	
028	Via Busca civ. 11	3	50	-	-	63	4,50	-	
029	Via Busca civ. 9	3	50	-	-	63	4,50	-	
030	Via Busca civ. 6	2	-	63	-	63	1,00	-	
031	Via Busca civ. 5	3	75	-	-	90	4,50	-	
032	Via Baiardi Pietro ang. Via Zuretti	1	-	90	-	90	7,50	-	
033	Via Sappone civ. 17	5	40	-	-	50	1,50	2,00	
034	Corso Moncalieri civ. 464	3	40	-	-	50	5,00	-	
035	Corso Moncalieri civ. 466 int 1	6	40	-	-	50	4,50	2,00	
036	Corso Moncalieri civ. 466 int. 14	1	-	90	-	90	2,50	-	
037	Corso Moncalieri civ. 466 int. 16	3	100	-	-	125	8,00	-	
038	Via La Loggia civ. 38/A	4	75	-	-	90	7,50	-	
039	Via La Loggia civ. 38	4	80	-	-	90	8,00	-	
040	Corso Corsica civ. 7 int. 47	3	50	-	-	63	5,50	-	

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 9 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
041	Corso Corsica civ. 7 int. 47	3	80	-	-	90	5,50	-	
042	Corso Corsica civ. 7 int. 49	3	50	-	-	63	5,50	-	
043	Via La Loggia civ. 51 int. 3	1	-	63	-	63	5,50	-	
044	Via La Loggia civ. 63	3	80	-	-	90	3,00	-	
045	Via La Loggia civ. 67	3	80	-	-	90	4,00	-	
046	Corso Corsica civ. 19	3	25	-	-	32	17,50	-	
047	Via Albenga civ. 13 da Via Albenga int. 11	3	80	-	-	90	8,00	-	
048	Via Garessio civ. 18	3	40	-	-	50	6,50	-	
049	Via Garessio civ. 18	3	50	-	-	63	6,50	-	
050	Via Garessio civ. 24 int 2 da Via Garessio	3	80	-	-	90	9,00	-	
051	Via Garessio civ. 27	4	80	-	-	90	13,50	-	
052	Via Garessio civ. 29	3	50	-	-	63	13,50	-	
053	Via Garessio civ. 24 int 5 da Via Garessio	5	-	63	-	63	6,00	2,00	
054	Via Garessio civ. 37	4	75	-	-	90	13,50	-	
055	Via Garessio civ. 45	4	50	-	-	63	14,00	-	
056	Via Garessio civ. 48 int. 5	4	50	-	-	63	3,00	-	
057	Via Millefonti civ. 39 int. 4	4	50	-	-	63	1,50	-	
058	Via Millefonti civ. 43 da Via Millefonti civ. 39	2	-	63	-	63	1,00	-	
059	Largo Millefonti civ. 35	3	50	-	-	63	3,50	-	
060	Via Giaglione civ. 7	3	75	-	-	90	4,00	-	
061	Via Giaglione civ. 1	3	65	-	-	63	8,50	-	
062	Via Genova civ. 127 da Via Giaglione	3	80	-	-	90	6,00	-	
063	Via Ventimiglia civ. 112	3	50	-	-	63	8,50	-	
064	Via Ventimiglia civ. 128	3	50	-	-	63	6,50	-	
065	Via Valenza civ. 71 da Via Ventimiglia	3	40	-	-	50	8,00	-	
066	Via Ventimiglia, 145	6	40	-	-	50	21,50	2,00	
067	Via Ventimiglia civ. 146	3	80	-	-	90	8,00	-	
068	Via Caramagna civ. 21	3	75	-	-	90	3,50	-	
069	Via Caramagna civ. 21	2	-	63	-	63	1,00	-	
070	Via Caramagna civ. 26	4	40	-	-	50	11,50	-	
071	Via Genova civ. 171 da Via Caramagna	4	40	-	-	50	11,00	-	
072	Via Caramagna civ. 34 da Via Ventimiglia	3	50	-	-	63	8,00	-	
073	Via Ventimiglia civ. 156	3	50	-	-	63	8,50	-	
074	Via Ventimiglia civ. 160	3	75	-	-	90	8,50	-	
075	Via Ventimiglia civ. 166	3	75	-	-	90	19,50	-	
076	Via Ventimiglia civ. 166	3	75	-	-	90	19,50	-	

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 10 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
077	Via Ventimiglia civ. 168	3	50	-	-	63	19,50	-	
078	Via Ventimiglia civ. 170	3	50	-	-	63	19,50	-	
079	Via Ventimiglia civ. 172	1	-	63	-	63	16,50	-	
080	Via Ventimiglia civ. 165 alt. civ. 174	4	80	-	-	90	11,50	-	
081	Via Ventimiglia civ. 174	3	80	-	-	90	19,50	-	
082	Via Ventimiglia civ. 176	3	80	-	-	90	19,50	-	
083	Via Ventimiglia civ. 199	4	50	-	-	63	22,50	-	
084	Via Ventimiglia civ. 200	3	80	-	-	90	8,00	-	
085	Via Ventimiglia civ. 200	3	150	-	-	180	8,00	-	
086	Via Ventimiglia civ. 202	3	80	-	-	90	8,00	-	
087	Via Ventimiglia civ. 204	3	80	-	-	90	8,00	-	
088	Via Ventimiglia civ. 208 da Via Testona	3	80	-	-	90	5,50	-	
089	Via Testona civ. 30	3	75	-	-	90	5,50	-	
090	Via Testona civ. 28	3	50	-	-	63	5,50	-	
091	Via Testona civ. 28	3	75	-	-	90	5,50	-	
092	Via Testona civ. 26	3	75	-	-	90	5,50	-	
093	Via Testona civ. 26	3	50	-	-	63	5,50	-	
094	Via Genova civ. 231 da Via Testona	3	50	-	-	63	9,00	-	
095	Via Testona civ. 23	4	75	-	-	90	6,00	-	
096	Via Genova civ. 231 da Via Testona	3	25	-	-	32	9,00	-	
097	Via Genova civ. 231 da Via Testona	1	-	63	-	63	9,00	-	
098	Via Testona civ. 21	4	80	-	-	90	6,00	-	
099	Corso Maroncelli Pietro civ. 10	1	-	63	-	63	2,00	-	
100	Corso Maroncelli Pietro civ. 12	3	80	-	-	90	6,00	-	
101	Via Sappone civ. 16	3	40	-	-	50	2,00	-	
102	Via Sappone civ. 21	3	40	-	-	50	2,00	-	
							766,50	8,00	

Il posizionamento e le caratteristiche degli IDU esistenti sono stati dedotti dalla cartografia Italgas e dalle schede di realizzazione IDU, riportanti l'as-built degli allacciamenti.

Durata effettiva dei lavori	
Inizio lavori:	Fine lavori:

Indirizzo del cantiere		
via/piazza: Vie varie in comune di Torino		
Località:	Città: Torino	Provincia: TO

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 11 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Committente	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc/p.iva.: tel.: mail :	Italgas Reti S.p.a. Largo Regio Parco, 11, 10153 Torino TO 489490011 01123941

Soggetti con compiti di sicurezza	
Responsabile dei Lavori	
Nome e Cognome	Alessandro Leardi
Società d'Ingegneria	Leardi srl
Indirizzo	Via Bosco Marengo 13 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale	LRDLSN65E18A182W
Tel/Fax	014373814 - Fax 0143745277
E-mail PEC	alessandro.leardi@leardisrl.it
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	
Nome e Cognome	Marco Graiani
Società d'Ingegneria	Leardi srl
Indirizzo	Via Bosco Marengo 13 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale	GRNMRC64R18D969Q
Tel/Fax	014373814 - cell. 3487804150 - Fax 0143745277
E-mail PEC	marco.graiani@leardisrl.it
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	
☐ già nominato ☒ non ancora nominato	
Nome e Cognome	
Società d'Ingegneria	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel/Fax	
E-mail PEC	

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 12 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Progettista	
Nome e Cognome	Alessandro Leardi
Società d'Ingegneria	Leardi srl
Indirizzo	Via Bosco Marengo 13 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale	LRDLSN65E18A182W
Tel/Fax	014373814 - Fax 0143745277
E-mail PEC	alessandro.leardi@leardisrl.it

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 13 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda: SCHEDA II-2-1	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Attività in aree a rischio di formazione atmosfere esplosive
Tipo di intervento		Rischi individuati
Manutenzione		Fughe di gas, Incendio, esplosione Contatti con attrezzature.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Prima di svolgere attività all'interno delle aree classificate a rischio di AE, l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro.	Richiesta del Permesso di Lavoro Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 14 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Vedasi specifica ITALGAS	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.
Interferenze e protezioni terzi	Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 15 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	In tutti i luoghi classificati a rischio di AE, l'Appaltatore deve garantire un adeguato controllo in continuo dell'atmosfera mediante utilizzo di sistemi fissi di rilevazione o dotazione personale di rilevatori portatili. All'interno delle aree classificate a rischio di AE. l'Appaltatore deve assicurare l'utilizzo di idoneo abbigliamento antistatico da parte dei lavoratori. Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione. In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che possa provocare scintille, nonché il fumo.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 16 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Codice scheda: SCHEDA II-2-2	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Distribuzione gas - Reti di distribuzione e terminali
Tipo di intervento		Rischi individuati
Esecuzioni di attività in prossimità di gasdotti e impianti in esercizio, transito con mezzi meccanici su gasdotti in esercizio.		Rischi specifici di ogni singola attività; Fughe di gas, Esplosione, Incendio
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Manutenzione, scavi, transito su gasdotti in esercizio, sondaggi		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Prima di svolgere attività in prossimità di impianti o gasdotti in esercizio l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 17 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. Abbigliamento antistatico Maschere antigas
Igiene sul lavoro	Vedasi specifica ITALGAS	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.
Interferenze e protezioni terzi	Vedasi specifica ITALGAS	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 18 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala. Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione. In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 19 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		possa provocare scintille, nonché il fumo.

Codice scheda: SCHEDA II-2-3	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Distribuzione gas - Reti di distribuzione e terminali
Tipo di intervento		Rischi individuati
Manutenzione straordinaria riparazione di condotta		cesoiamento I schiacciamento di mani, piedi, urti, abrasioni, seppellimento, incendio esplosione, esposizione a raggi non ionizzanti, calore, polveri, contatto con sostanze pericolose (resine
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Riparazione		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	predisporre vie di accesso e vie di rapida evacuazione	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 20 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisoriale, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Le attività potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di lavoro ad opera del responsabile dell'esercizio e dopo aver adempiuto le prescrizioni in esso contenuto. Uso costante dei DPI anche in funzione delle singole sottofasi (sabbatura, saldatura, iniezione di resine ecc). Durante l'attività deve essere presente una squadra di emergenza (pronto soccorso e antincendio) munita delle attrezzature necessarie a fronteggiare eventuali situazioni emergenza	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 21 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.
Interferenze e protezioni terzi	Durante le attività deve essere interdetta nelle aree la presenza di terzi	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	prima di dare inizio alle attività verificare condizioni di stabilità delle pareti dello scavo, necessario predisporre pompe per mantenere scavo asciutto	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala. Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 22 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione. In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che possa provocare scintille, nonché il fumo.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 23 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Codice scheda: SCHEDA II-2-4	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Distribuzione gas - Reti di distribuzione e terminali
Tipo di intervento		Rischi individuati
Manutenzione straordinaria riparazione di condotta con sostituzione tronchetto		Cesoimento schiacciamento di mani, piedi, urti, abrasioni, seppellimento, incendio esplosione, esposizione a raggi non ionizzanti, calore, polveri, contatto con sostanze pericolose (resine)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
L'operazione di sostituzione del tratto danneggiato consiste taglio del tratto interessato dal danno, e nella sua sostituzione con un tronchetto di tubo		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	predisporre vie di accesso e vie di rapida evacuazione	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...) Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 24 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Le attività potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di lavoro ad opera del responsabile dell'esercizio e dopo aver adempiuto le prescrizioni in esso contenuto. Uso costante dei DPI anche in funzione delle singole sottofasi (sabbatura, saldatura, iniezione di resine ecc). Durante l'attività deve essere presente una squadra di emergenza (pronto soccorso e antincendio) munita delle attrezzature necessarie a fronteggiare eventuali situazioni emergenza	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 25 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Interferenze e protezioni terzi	Durante le attività deve essere interdetta nelle aree la presenza di terzi	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	prima di dare inizio alle attività verificare condizioni di stabilità delle pareti dello scavo, necessario predisporre pompe per mantenere scavo asciutto	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala. Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 26 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che possa provocare scintille, nonché il fumo.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 27 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

L'opera una volta costruita e messa in esercizio, entra a far parte integrante della rete di trasporto ITALGAS S.p.A.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi alla consegna dell'opera sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa aziendale.

In particolare, in materia di salute e sicurezza del lavoro, ITALGAS è dotata di:

- Politica di salute, sicurezza e ambiente;
- Documenti del sistema di gestione salute e sicurezza dei lavoratori (SGSSL);
- Documenti di valutazione dei rischi elaborati per ogni singola attività produttiva;
- Manuali, procedure e programmi operativi.

I riferimenti per l'individuazione delle operazioni di verifica per le opere precedentemente descritte sono contenuti nei documenti ITALGAS NORMALIZZAZIONE GASDOTTI al paragrafo E (manutenzione di Gasdotti, Impianti e punti di linea), in cui sono indicate anche le frequenze di esecuzione delle singole operazioni di verifica. Tali operazioni sono indicate nei programmi di manutenzione ordinaria elaborati da ITALGAS.

La consultazione del documento di Valutazione dei rischi preparato dal servizio di prevenzione e protezione ITALGAS (per i CENTRI e le CENTRALI ITALGAS) per quanto riguarda le attività descritte nelle operazioni di manutenzione descritte al punto precedente consente di procedere all'individuazione dei rischi/pericoli specifici per ciascuna operazione.

L'opera una volta costruita e messa in esercizio, entra a far parte integrante della rete di trasporto ITALGAS S.p.A.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi alla consegna dell'opera sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa aziendale.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 28 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
Tutti gli interventi			Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.				Scheda II-3 Scheda II-4 Scheda II-1
Tutti gli interventi			Prima di svolgere attività all'interno delle aree classificate a rischio di AE, l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro.				Scheda II-3
Tutti gli interventi			Vedasi specifica ITALGAS				Scheda II-1 Scheda II-2 Scheda II-3 Scheda II-4
Tutti gli interventi sulla condotta			In tutti i luoghi classificati a rischio di AE, l'Appaltatore deve garantire un adeguato controllo in continuo dell'atmosfera				Scheda II-1

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 29 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			mediante utilizzo di sistemi fissi di rilevazione o dotazione personale di rilevatori portatili. All'interno delle aree classificate a rischio di AE. l'Appaltatore deve assicurare l'utilizzo di idoneo abbigliamento antistatico da parte dei lavoratori. Vedasi specifica ITALGAS				
manutenzione			Prima di svolgere attività in prossimità di impianti o gasdotti in esercizio l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro				Scheda II-2
Riparazione			predisporre vie di accesso e vie di rapida evacuazione				Scheda II-3 Scheda II-4

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 30 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
Interventi nei Pressi della tubazione			Le attività potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di lavoro ad opera del responsabile dell'esercizio e dopo aver adempiuto le prescrizioni in esso contenuto. Uso costante dei DPI anche in funzione delle singole sottofasi (sabbatura, saldatura, iniezione di resine ecc). Durante l'attività deve essere presente una squadra di emergenza (pronto soccorso e antincendio) munita delle attrezzature necessarie a fronteggiare eventuali situazioni emergenza				Scheda II-3 Scheda II-4
manutenzione			Durante le attività deve essere interdetta nelle				Scheda II-3 Scheda II-4

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 31 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			aree la presenza di terzi				
Controlli			prima di dare inizio alle attività verificare condizioni di stabilità delle pareti dello scavo, necessario predisporre pompe per mantenere scavo asciutto				Scheda II-3 Scheda II-4
Riparazione			Verificare che la tubazione principale sia dotata a monte di valvola di intercettazione atta a bloccare l'erogazione del gas in caso di pericolo di incendio o esplosione.				Scheda II-4
Ripristini			Prima di fare accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui la presenza del cantiere con operai al lavoro. Regolare il traffico veicolare adeguando i	Verifica integrità ed efficacia	Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi accorgimenti (corsie a senso alternato,		

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 32 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			segnalatori semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il transito laddove necessario.		blocco temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...)		

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 33 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda: SCHEDA III-1

SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008				
SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008	21-0564-3E-00-001272	SI.20.I0300.02.1109	A	Parte Generale
			0	Elenco Elaborati
			2	14/02/23
			B	Elaborati Tecnici Infrastruttura GAS
			1	Relazione tecnica
			1	07/02/23
			2	Cartografia
			1	07/02/23
			3.1	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 1
			1	07/02/23
			3.2	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 2
			1	07/02/23
			3.3	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 3
			1	07/02/23
			3.4	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 4
			1	07/02/23
			3.5	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 5
			1	07/02/23
			3.6	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 6
			1	07/02/23
			3.7	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 7
			1	07/02/23
			3.8	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 8
			1	07/02/23
			3.9	Elenco materiali
			0	30/11/22
			4.1	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 1
			0	30/11/22
			4.2	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 2
			0	30/11/22
			4.3	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 3
			0	30/11/22
			4.4	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 4
			0	30/11/22
			4.5	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 5
			0	30/11/22
			4.6	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 6
			0	30/11/22
			4.7	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 7
			0	30/11/22
			4.8	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 8
			0	30/11/22
			5.1	Planimetria scavi - Tavola 1
			0	30/11/22
			5.2	Planimetria scavi - Tavola 2
			0	30/11/22
			5.3	Planimetria scavi - Tavola 3
			0	30/11/22
			5.4	Planimetria scavi - Tavola 4
			0	30/11/22
			5.5	Planimetria scavi - Tavola 5
			0	30/11/22
			5.6	Planimetria scavi - Tavola 6
			0	30/11/22
			5.7	Planimetria scavi - Tavola 7
			0	30/11/22
			5.8	Planimetria scavi - Tavola 8
			0	30/11/22
			6.1	Planimetria ripristini - Tavola 1
			0	30/11/22
			6.2	Planimetria ripristini - Tavola 2
			0	30/11/22
			6.3	Planimetria ripristini - Tavola 3
			0	30/11/22

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 34 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) GARA TO 21-0564-3E-00-001272		SI.20.I0300.02.1109		6.4	Planimetria ripristini - Tavola 4	0	30/11/22
				6.5	Planimetria ripristini - Tavola 5	0	30/11/22
				6.6	Planimetria ripristini - Tavola 6	0	30/11/22
				6.7	Planimetria ripristini - Tavola 7	0	30/11/22
				6.8	Planimetria ripristini - Tavola 8	0	30/11/22
				7	Sezioni Tipologiche	0	30/11/22
				8.1	Particolari costruttivi-schemi - Tavola 1	0	30/11/22
				8.2	Particolari costruttivi-schemi - Tavola 2	0	30/11/22
				9.1	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 1	0	30/11/22
				9.2	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 2	0	30/11/22
				9.3	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 3	0	30/11/22
				9.4	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 4	0	30/11/22
				9.5	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 5	0	30/11/22
				9.6	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 6	0	30/11/22
				9.7	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 7	0	30/11/22
				9.8	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 8	0	30/11/22
				9.9	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 9	1	07/02/23
				9.10	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 10	0	30/11/22
				10.1	Layout di cantiere - Tavola 1	0	30/11/22
				10.2	Layout di cantiere - Tavola 2	0	30/11/22
				10.3	Layout di cantiere - Tavola 3	0	30/11/22
				10.4	Layout di cantiere - Tavola 4	0	30/11/22
				10.5	Layout di cantiere - Tavola 5	0	30/11/22
				10.6	Layout di cantiere - Tavola 6	0	30/11/22
				10.7	Layout di cantiere - Tavola 7	0	30/11/22
				10.8	Layout di cantiere - Tavola 8	0	30/11/22
				10.9	Layout di cantiere - Tavola 9	0	30/11/22
				10.10	Layout di cantiere - Tavola 10	0	30/11/22
				10.11	Layout di cantiere - Tavola 11	0	30/11/22
				11	Elaborati di calcolo e verifica rete	0	30/11/22
				12	Relazioni specialistiche	0	30/11/22
				C Elaborati Tecnico-Economici			
				14	Computo metrico estimativo	2	14/02/23
				15	Quadro economico	2	14/02/23
				16	Capitolati d'appalto ed elenco prezzi	0	30/11/22
				17	Programma lavori	1	07/02/23
				D Elaborati Autorizzazioni, Acquisizione aree, Servitù ed Espropri			
				13	Competenze ed autorizzazioni	0	30/11/22
				18	Estratto catastale e piano particellare	0	30/11/22

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 35 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

E Elaborati di Sicurezza			
19.1	Piano sicurezza e coordinamento	1	07/02/23
19.2	Piano sicurezza e coordinamento - Analisi del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	0	30/11/22
20	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	0	30/11/22
30.1	Planimetria zone sensibili - Tavola 1	0	30/11/22
30.2	Planimetria zone sensibili - Tavola 2	0	30/11/22
30.3	Planimetria zone sensibili - Tavola 3	0	30/11/22
30.4	Planimetria zone sensibili - Tavola 4	0	30/11/22
30.5	Planimetria zone sensibili - Tavola 5	0	30/11/22
30.6	Planimetria zone sensibili - Tavola 6	0	30/11/22
30.7	Planimetria zone sensibili - Tavola 7	0	30/11/22
30.8	Planimetria zone sensibili - Tavola 8	0	30/11/22
31	Relazione zone sensibili	0	30/11/22
IDU Elaborati Tecnici Impianti Derivazione Utenza			
25.1	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 1	0	30/11/22
25.2	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 2	0	30/11/22
25.3	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 3	0	30/11/22
25.4	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 4	0	30/11/22
25.5	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 5	0	30/11/22
25.6	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 6	0	30/11/22
25.7	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 7	0	30/11/22
25.8	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 8	0	30/11/22
25.9	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 9	0	30/11/22
26	Specifica tecnica IDU	1	07/02/23
27	Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali in B.P.	0	30/11/22

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 36 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Elenco allegati	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	schemi grafici tavole di progetto e documentazione tecnica as build Particolari tecnici esecutivi/costruttivi documentazione fotografica; documentazione dispositivi di protezione in esercizio _____

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 37 di 37
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 30/11/2022

Quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione

- 1 Il C.S.P. trasmette al RL il presente FA per la sua presa in considerazione.



- 2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il FA, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente

- 3 Il C.S.E., dopo aver preso modificato il FA in corso d'opera, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E.

- 4 Il Committente per ricevimento del FA

Data _____

Firma del committente

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.