

RdC Plan							TSS-TORIN008 General Plan												Data stampa: gio 27/08/26		
D	Nome attività	UM	Q.tà	Durata	Inizio	Fine	3° trimestre lug	ago	set	4° trimestre ott	nov	dic	1° trimestre gen	feb	mar	2° trimestre apr	mag	giu			
1	TSS-TORIN008 General Plan	-	0	222 g	lun 03/08/26	ven 04/06/27															
2	Avvio progetto	-	0	0 g	gio 06/08/26	gio 06/08/26		◆ 06/08													
3	Consegna lavori	-	0	0 g	mar 01/09/26	mar 01/09/26			◆ 01/09												
4	Posa e messa in gas rete	m	4174	153 g	mar 01/09/26	mer 31/03/27															
5	1° cancello di controllo posa e messa in gas rete	m	1250	0 g	lun 02/11/26	lun 02/11/26				▮ 02/11											
6	2° cancello di controllo posa e messa in gas rete	m	2500	0 g	ven 01/01/27	ven 01/01/27						▮ 01/01									
7	3° cancello di controllo posa e messa in gas rete	m	3400	0 g	lun 01/03/27	lun 01/03/27									▮ 01/03						
8	Milestone posa e messa in gas rete	m	4174	0 g	mer 31/03/27	mer 31/03/27										◆ 31/03					
9	Sostituzione IDU	cad	143	166 g	lun 14/09/26	ven 30/04/27															
10	1° cancello di controllo sostituzione IDU	cad	30	0 g	lun 02/11/26	lun 02/11/26				▮ 02/11											
11	2° cancello di controllo sostituzione IDU	cad	60	0 g	ven 01/01/27	ven 01/01/27						▮ 01/01									
12	3° cancello di controllo sostituzione IDU	cad	100	0 g	lun 01/03/27	lun 01/03/27									▮ 01/03						
13	Milestone sostituzione IDU	cad	143	0 g	ven 30/04/27	ven 30/04/27											◆ 30/04				
14	Rimozione rete	m	4317	164 g	gio 15/10/26	dom 30/05/27															
15	1° cancello di controllo rimozione rete	m	1000	0 g	ven 01/01/27	ven 01/01/27						▮ 01/01									
16	2° cancello di controllo rimozione rete	m	2400	0 g	lun 01/03/27	lun 01/03/27									▮ 01/03						
17	3° cancello di controllo rimozione rete	m	3800	0 g	sab 01/05/27	sab 01/05/27											▮ 01/05				
18	Milestone rimozione rete	m	4317	0 g	lun 31/05/27	lun 31/05/27												◆ 31/05			
19																					
20																					
21																					
22																					