

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1

SI-036213-001272-TSS-TORIN008

				Unità Responsabile della Progettazione						
		Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A Matricola n° 1101 Firma		INGEREAL-INGE-PROGRE						
Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 1										
Nome File: All.31 - Relazione zone sensibili		Descrizione:		0	30	11	22	L.Olmi	L.Cartasegna	A.Leardi
Formato: A4	-	Emissione per commenti		Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente		 Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Relazione tecnica								

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 2 di 7
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 30/11/2022

INDICE

1. PREMESSA.....3
2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE3
3. ZONE SENSIBILI E CHIUSURA STRADE.....5

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 3 di 7
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 30/11/2022

1. PREMESSA

Il presente documento analizza le possibili criticità che potrebbero emergere dalla cantierizzazione del Progetto Esecutivo che prevede la sostituzione della rete di distribuzione gas BP (VII specie) in diverse vie del Comune di Torino.

Il Progetto Esecutivo è stato sviluppato sulla base del Progetto di Gara d'Ambito TO1 avente codice SI-036213-001272-TSS-TORIN036.

Gli interventi interessano un'area altamente urbanizzata, in cui l'impatto del cantiere potrebbe influire su diversi aspetti della realtà urbana.

Le viabilità interessate dalle opere di urbanizzazione sono state divise in 3 tipologie sulla base delle modalità di occupazione che dovrà essere effettuata per svolgere le attività previste, descritte al capitolo successivo.

2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Si è condotto uno studio puntuale di tutte le arterie viarie coinvolte nel progetto, mediante la consultazione di cartografie, siti istituzionali e reperendo informazioni presso gli uffici competenti per la ricerca degli elementi sensibili che potrebbero creare criticità nello svolgimento delle lavorazioni.

Sono stati individuati:

- Scuole
- Luoghi di culto e cimiteri
- Fermate di autobus, tram e metro
- Ospedali e Pronto Soccorso
- Caserme: Uffici di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco
- Uffici postali
- Università
- Biblioteche
- Impianti sportivi
- Musei
- Stazioni ferroviarie

Per la realizzazione delle attività di cantiere si cercherà di occupare il minimo spazio carrabile possibile con il passaggio e lo stazionamento dei mezzi di cantiere, per permettere la minimizzazione delle interferenze con le attività esistenti.

Nelle condizioni di larghezza limitata delle strade, ovvero per le strade cosiddette di "penetrazione urbana", le lavorazioni verranno eseguite longitudinalmente (mezzi in serie e non in parallelo) permettendo un ingombro minimo in affiancamento alla normale viabilità.

In condizioni di larghezza insufficiente o per tipologia di attività che debbano interessare l'intera carreggiata stradale tali da non consentire la contemporanea viabilità (attività di scavo con sezioni particolarmente larghe, rifacimento completo della pavimentazione stradale, ecc.) lo svolgimento delle lavorazioni si terrà con chiusura della strada stessa.

In ogni caso, i periodi in cui le strade verranno completamente chiuse al traffico saranno ridotti al normale orario lavorativo giornaliero, garantendo sempre l'accesso pedonale ed informando con almeno 5 giorni di anticipo gli abitanti dell'area.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 4 di 7
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 30/11/2022

Sullo studio effettuato su ogni sezione di progetto, dove si sono considerate le larghezze delle strade oggetto degli interventi, le tipologie dei lavori, e la relativa larghezza di occupazione della sede stradale, si possono suddividere le strade interessate in tre schemi di intervento:

1. blocco del tronco stradale
2. senso unico alternato per strade a doppio senso di marcia;
3. restringimento della corsia.

Come detto, sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni a margine dei lavori, protetti da opportune recinzioni che verranno apposte al fine di delimitare le zone in cui si opererà dalle aree pedonali.

Per garantire un più agevole e rapido svolgimento delle lavorazioni, con la collaborazione dell'Ufficio Trasporti Pubblici e Mobilità comunale, di volta in volta in ogni attività di chiusura o parzializzazione del flusso veicolare lungo le strade oggetto dei lavori, sarà comunicata per approvazione con sufficiente anticipo all'Amministrazione e, nello specifico, alla Polizia Municipale. Tali soluzioni organizzative risultano suscettibili di cambiamenti funzionali od organizzativi per ogni specifico caso.

Nelle strade a carreggiata con sezione ridotta, principalmente le strade di penetrazione urbana, si dovrà privilegiare l'utilizzo di macchinari di piccole dimensioni in grado di effettuare le lavorazioni in spazi limitati ed allo stesso tempo evitare le interferenze con i veicoli circolanti. Al tempo stesso non saranno presenti accumuli temporanei sia di materiale di risulta che di materiale da utilizzare, sfruttando per le operazioni di carico e scarico direttamente il mezzo di trasporto.

La scelta della sequenza temporale dei cantieri sarà realizzata in modo tale da minimizzare gli effetti (evitando di occupare due strade entrambe caratterizzate da flussi cospicui, o due viabilità limitrofe).

Si prevede l'utilizzo di più squadre di lavoro che operino contemporaneamente anche su più cantieri sufficientemente distanti tra di loro in modo da recare meno disagi possibile contemporaneamente, nella stessa area.

Per l'attraversamento dei fronti di scavo, verranno utilizzate passerelle metalliche provvisorie dotate di rampe per il passaggio dei soggetti diversamente abili, parapetti di protezione e segnaletica di sicurezza.

Inoltre, nel caso di demolizione di rampe dei marciapiedi e/o rampe di accesso a proprietà private, le stesse verranno ripristinate temporaneamente mediante rampe metalliche e successivamente in maniera definitiva con le previsioni progettuali o con gli stessi materiali e caratteristiche che presentavano ante operam.

Nel corso dei lavori di scavo si potranno verificare situazioni tali da creare interferenze con l'accesso alle aree pubbliche e private.

In tali circostanze verranno predisposte opportune passerelle di accesso con lastre di acciaio di idoneo spessore e adeguata larghezza in modo da consentire l'accessibilità anche per i diversamente abili, nonché verranno predisposte delle specifiche recinzioni di delimitazione delle aree di cantiere opportunamente sistemate.

Tutti i camminamenti di sezione ristretta che dovessero rendersi necessari a causa della riduzione temporanea della sede stradale avranno dimensioni tali da garantire un agevole passaggio anche di sedie a rotelle.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 5 di 7
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 30/11/2022

3. ZONE SENSIBILI E CHIUSURA STRADE

Dallo studio effettuato sulle aree di intervento sono derivate le seguenti tabelle riportanti le zone sensibili, che individuano le interferenze tra i cantieri Italgas e aree pubbliche ad alta frequentazione:

Zona di lavoro	Zona sensibile	Via/Strada/Piazza	Dettaglio	Nota
033	1	Via Gianfranco Zuretti	Pronto soccorso pediatrico Regina Margherita	Garantire la viabilità alle ambulanze
037-038-039	2	Via Gianfranco Zuretti	Centro traumatologico ortopedico	Garantire la viabilità alle ambulanze
050	3	Corso Moncalieri	Club Sportivo Ronchiverdi	Pianificare le attività di cantiere fuori dall'orario degli eventi
070-071-201-202	4	Via La Loggia	Scuolad'infanzia "La Pimpa"	Pianificare le attività di cantiere fuori dall'orario scolastico
136-137-138	5	Corso Caduti sul Lavoro	Scuola Materna Municipale	Pianificare le attività di cantiere fuori dall'orario scolastico
130-131-132	6	Corso Caduti sul Lavoro	Liceo delle Scienze Umane Regina Margherita	Pianificare le attività di cantiere fuori dall'orario scolastico
124-125	7	Via Ventimiglia	GTT Stop 2254	Richiedere lo spostamento della fermata prima o dopo il punto di interferenza
142-143-144	8	Via Ventimiglia	I.C. Peyron-Re Umberto I	Pianificare le attività di cantiere fuori dall'orario scolastico
159-160	9	Via Ventimiglia	GTT Stop 2252	Richiedere lo spostamento della fermata prima o dopo il punto di interferenza
176-177-178-179-180	10	Via Ventimiglia	Centro Sportivo Lingotto	Pianificare le attività di cantiere fuori dall'orario degli eventi

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 6 di 7
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 30/11/2022

E l'indicazione del tipo di intervento di regolazione del traffico previsto per ogni strada:

Ubicazione	Tipo di intervento stradale
Via Camogli	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; riduzione della carreggiata e del marciapiede durante la seconda fase.
Corso Dante	Riduzione della carreggiata e istituzione del senso unico alternato durante la prima fase; riduzione della carreggiata durante la seconda fase.
Via Pio Foà	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; riduzione della carreggiata e chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Via Gavello	Riduzione della carreggiata e del marciapiede durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Strada Privata	Chiusura della carreggiata.
Via Busca	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Via Zuretti	Chiusura strada.
Strada Sappone	Chiusura strada.
Corso Moncalieri 466	Riduzione della carreggiata.
Corso Corsica	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Via La Loggia	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Via Garessio	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Cortile Privato (Via Millefonti)	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Corso Caduti sul Lavoro	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Via Ventimiglia	Riduzione della carreggiata.
Via Ventimiglia	Riduzione della carreggiata.
Via Testona	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.
Corso Piero Maroncelli	Riduzione della carreggiata durante la prima fase; chiusura del marciapiede durante la seconda fase.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 7 di 7
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 30/11/2022

Su tutte le strade oggetto di intervento dovrà essere istituito il divieto di sosta su ambo i lati con segnalazione di preavviso.

Durante queste operazioni si dovranno individuare gli eventuali parcheggi per disabili presenti e segnalarne lo spostamento nelle zone libere a ridosso del cantiere.

La gestione del traffico a senso unico alternato se a vista, regolato da semaforo o da movieri, sarà concordata in fase di realizzazione con la Direzione Lavori, valutando le condizioni del traffico e seguendo le prescrizioni specifiche contenute nell'ordinanza Comunale.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.